




महाबु गाउँपालिका
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना
गैडाबाज, दैलेख
आर्थिक वर्ष २०८२/८३

भौतिक तथा वित्तीय योजना तथा प्रगति सार्वजनिकीकरण




स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अनुसार महाबु गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना (LACC Project) माफत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । यस सार्वजनिक विवरणमा योजना तथा कार्यक्रमहरूको स्वीकृत बजेट, वित्तीय खर्च, भौतिक प्रगति तथा प्रमुख उपलब्धिहरू समावेश गरिएको छ। यसले योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दिगोपना प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सेवाग्राहीको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुऱ्याउने विश्वास लिइएको छ । यस उपलब्धि हासिल गर्न तथा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पालिका कर्मचारी, नागरिक, उपभोक्ता समिति, समुदाय, विकास साझेदार तथा सरोकारवाला निकायप्रति महाबु गाउँपालिका हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।

क्र.सं.	विवरण	योजना प्रकार	नेपाल सरकार	फिनल्याण्ड सरकार र ईयु	प्रदेश सरकार	स्थानीय सरकार	जन श्रमदान	जम्मा बजेट (नेपाल सरकार + फिनल्याण्ड र ईयु + प्रदेश)	कूल जम्मा खर्च (ने.स. + फि.स./ईयु + नपा)	लक्ष्य प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत
१. जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषिवन सम्बन्धि क्रियाकलापहरू											
१	भाद्र एकीकृत प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन र जिविकोपार्जन र बहुउपयोगी नया	नया	०	६९९	०	३००	०	९९९	९९९	५०	९०
२	अल्लो प्रबर्धन सामग्री सहयोग	नया	०	२५०	०	१५०	०	४००	४००	१००	१००
३	कटुसेनी कृषि वन योजना	नया	०	७९८	०	१५०	०	९४८	९४८	४०	९०
४	तारचौर हरित गृह	नया	०	४४१	०	१५०	०	५९१	५९१	५०	९०
५	जगदिस मा.बि. हरित गृह	नया	०	३३७	०	१५०	०	४८७	४८७	५०	९०
६	बडाबन बहुदृश्यीय नर्सरी योजना	नया	०	७७९	०	४००	०	११७९	११७९	५०	११०
७	गैडाबाज हरित गृह	नया	०	४८४	०	१५०	०	६३४	६३४	५०	८०
८	तारचौर कृषि उपज संकलन केन्द्र	क्रमागत	०	५७१	०	२००	०	७७१	७७१	१००	१००
९	कटुसेनी सामुदायिक वन पुनर्धारण योजना	क्रमागत	०	४६२	०	०	०	४६२	४६२	१००	१००
	जम्मा		०	४८२१	०	१६५०	०	६४७१	६४७१	५९०	८५०
२. जलवायु उत्थानशील सिंचाइ योजना सम्बन्धि क्रियाकलापहरू											
१	सेर चौर सिंचाई योजना	नया	०	२६००	०	६२५	०	३२२५	३२२५	३०	८०
२	छाम्पाट लिफ्ट सिंचाई योजना)	नया	१८९०	४०००	०	४९५	११४६	६३८५	७५३१	५०	९०
३	गैराघर बहुउपयोगी योजना)	नया	०	६००	०	२५०	१७२	८५०	१०२२	५०	९०
४	टाकुरी खोला रचुल्ला लिफ्ट सिंचाई योजना	नया	०	१४०४	०	०	०	१४०४	१४०४	०	०
५	चुचे हुंगा तक्रमारे सिंचाई योजना	क्रमागत	०	१०५०	०	३५८	१९००	१४०८	३३०८	१००	१००
६	ठाडाखोला त्रामितोल सिंचाई योजना	क्रमागत	०	१६४०	०	६२७	०	२२६७	२२६७	१००	१००
७	बाजकटिया सिंचाई योजना	क्रमागत	०	५००	०	८२५	६२८	१३२५	१९५३	१००	१००
८	छिनछिने एकपटे बहुउपयोगी (MUS) योजना	नया	०	५००	०	०	०	५००	५००	०	०
९	राउचैन सिंचाई योजना	नया	०	१२००	०	३६३	०	१५६३	१५६३	१००	१००
१०	तारचौर लिफ्ट सिंचाई योजना	क्रमागत	०	१८००	०	९००	१७३०	२७३०	४४३०	१००	१००
११	कोलदाविया सेरा सिंचाई योजना	क्रमागत	०	७५२	०	२५५	०	१००७	१००७	१००	१००
	जम्मा		१८९०	१६०४६	०	४६९८	५५७६	२२६३४	२८२१०	७३०	८६०
३. वन समूहहरू तथा प्राकृतिक स्रोत दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धि क्रियाकलापहरू											
१	साजु बायो इन्जिनियरिंग योजना)	नया	०	१२००	०	४००	०	१६००	१६००	४०	१००
२	नुल्थुंगा श्रोत संरक्षण बहुउपयोगी योजना)	नया	०	१५००	०	६५९	०	२१५९	२१५९	४०	८०
३	खाडा बायो इन्जिनियरिंग स्किम	नया	०	२०००	०	१२००	०	३२००	३२००	४०	३०
४	महाबु गैडाबाज बायोइन्जिनियरिंग योजना)	नया	०	८००	०	३२०	४६४	११२०	१५८४	४०	३०
५	सुधारिएको चुलो निर्माण योजना टाकुरी	नया	०	६००	०	३००	०	९००	९००	४०	३०
६	राउचैन सुधारिएको घट्ट योजना	क्रमागत	०	४००	०	३५०	३८८	७५०	११३८	१००	१००
७	भावर सुधारिएको घट्ट योजना	क्रमागत	०	२००	०	९४	०	२९४	२९४	१००	१००
८	ठूला खोला सुधारिएको घट्ट योजना	क्रमागत	०	२९९	०	१९९	०	४९८	४९८	१००	१००
९	उतिसेन सुधारिएको घट्ट योजना	नया	०	२२८	०	२००	०	४२८	४२८	१००	१००
	जम्मा		०	७२२७	०	३७२२	८५२	१०९४९	११८०१	६००	६७०
४. जलवायु उत्थानशील खानेपानी सरसफाइ र बहुउपयोगी योजना सम्बन्धि क्रियाकलापहरू											
१	लिउडे खानेपानी तथा सरसफाई योजना)	नया	०	३४९३	०	५४०	९९०	४०३३	५०२३	५०	१००
२	सिसेरी जलकुनी त्रामितोल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	नया	०	१५००	०	५००	९११	२०००	२९११	५०	१२०
३	नयाबस्ती खानेपानी तथा सरसफाई योजना	क्रमागत	०	३९०	०	१३०	२०४	५२०	७२४	१००	१००
४	धैरब मा.बि. जलवायु मैत्री विद्यालय)	नया	०	१४४१	०	६००	०	२०४१	२०४१	४०	५०
५	भगवती माध्यामिक जलवायु मैत्री विद्यालय योजना)	नया	०	१५८३	०	६००	०	२१८३	२१८३	४०	५०
	जम्मा		०	८४०७	०	२३७०	२१०५	१०७७७	१२८८२	२८०	४२०
	पूजीगत तर्फको जम्मा		१८९०	३६५०१	०	१२४४०	८५३३	५०८३१	५९३६४	२२००	८४%
चालु तर्फका क्रियाकलापहरू											
१	चरणबद्ध क्रियाकलाप अन्तर्गत तयारी चरण तथा कार्यान्वयन चरणका क्रियाकलापहरू	४०	०	५००	०	०	०	५००	४४८	१००	९०
२	चरणबद्ध क्रियाकलाप अन्तर्गत तयारी चरण चरणका क्रियाकलापहरू	३५	०	३३०	०	०	०	३३०	३३२	१००	१००
३	कृषि कृषि वन अन्तर्गतका सीप विकासका क्रियाकलापहरू (क्याम्पेट योजना , अगुवा किसान , घाँबोती ब्यवास्थापन तालिम , भर्मी कम्पोस्ट , बायोचार आदि नर्सरी आदि)	९	०	५०४	०	१००	०	६०४	८४४	१००	६६



३	कृषि कृषि वन अन्तर्गतका सीप विकासका क्रियाकलापहरू (क्याम्पेस्ट योजना, अगुवा किसान, घाबरी ब्यवास्तापन तालिम, भर्मी कम्पोस्ट, बायोचार आदि नर्सरी आदि)	१	०	५०४	०	१००	०	६०४	८४४	१००	६६
४	कृषि कृषि वन अन्तर्गतका सीप विकासका क्रियाकलापहरू	२	०	४७२	०	११४	०	५८६	४४२	१००	१००
५	वन वातावरण तथा कृषि वन संरक्षण सम्बन्धी क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू / वन समूह, कृषि समूह आदि	२	०	५३६	०	०	०	५३६	८५२	१००	१००
६	ग्रामिण मर्मत संभार कार्यकर्ता तथा सुधारिएको चुलो निर्माण र अन्य प्राविधिक तालिम तथा सामग्री सहयोग	२	०	४९६	०	१००	०	५९६	७८२	१००	१००
७	वडा स्तरमा गरिने क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू / अभिमुखीकरण	६	०	२५६	०	१००	०	३५६	२६१	१००	१००
८	पालिका स्तरमा जनप्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास क्रियाकलापहरू /N-WASH	६	०	२००	०		०	२००	१४९	१००	१००
९	पूर्ण सरसफाई तथा ठोस फोहोर व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू (महिनावारी ब्यवास्तापन, आदि	३	०	४३२	०	९१	०	५२३	३५३	१००	१००
१०	योजना / बहुउपयोगी योजना विगोपना विम्वार सचेतना अभियान र सामग्री सम्बन्धी क्रियाकलापहरू	४	०	६२५	०	०	०	६२५	६६२	१००	१००
११	विभिन्न विवस ससाह समारोह / अभियान र सामग्री सम्बन्धी क्रियाकलापहरू	५	०	२३९	०	०	०	२३९	२४०	१००	१००
१२	पत्रपत्रिका छपाई कार्यालय कर्मचारी परिचालन तथा मसलन्द खर्च	३	०	१२१५	०	३५०	०	१५६५	१४८०	१००	१००
१३	मनाब्र्योत व्यवस्थापन, क्षमताविकास, र संचालन,	१	०	३५०	०	१५०	०	५००	३५०	१००	१००
१४	कार्यविधि, निर्देशिका तथा योजना तर्जुमा कार्यम सहयोग / निर्माण र	३	०	५१०	०	५००	०	१०१०	१०००	१००	१००
१५	सचेतिकरण अभियान /सचेतिकरण सामग्री	४	०	१००	०		०	१००	१२०	१००	१००
१६	सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माण /नवीकरण तालिम	४	०	६०	०		०	६०	३९	१००	१००
१७	प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नेतृत्व विकास तालिम	१	०	१००	०		०	१००	७६	१००	१००
	चालु तर्कको जम्मा		०	६९२५	०	१५०५	०	८४३०	८४३०	१००	८८%
	कुल जम्मा			४३४२६	०	१३९४५	८५३३	५९२६१	६७७९४	१००	२


 तयार पार्ने
 मिना कुमारी भण्डारी
 लक अधिकृत


 प्रमाणित गर्ने
 उदयरज उपाध्याय
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 उदयरज उपाध्याय
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत